ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

"Improvement Restoration to roads and drains at Dasarahalli, Saraipalya and Rechenahalli surrounding areas in Ward No:06 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ:24-11-2020ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 14 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:24-01-2022ಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

1) BWSSB ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ವಾರ್ಡಿನ ಬಹುತೇಕ ಬಡಾವಣೆಗಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಿಂದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಲಭ್ಯತೆಯ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶೇ.85% ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಶೇ.15% ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ

2) ದಿನಾಂಕ:24-11-2020 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:24-01-2022ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಲವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:29-09-2022 ರವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ

Asst. Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore - 92

Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore-92

3) E.E (project A)
~~ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಪ)~~
ಸೆಂಡಿಕೆ (1) ಹಾಗೂ (2)ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 14 ತಿಂಗಳ ಗಡುವಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Covid-19 ರ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಲ್ಲದ ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ pipe line ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಪ್ರಸ್ತುತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಗಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಗಂಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಠ ಅಂಶ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಎನ್ಕೆಂಬಿಸ್ಟಾಕಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ದಾರಿಗೆ ಇ. Puttaswamy ರವರ ದಿನಾಂಕ 30-11-2021 ರಂದು ಈ ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತದಂತೆ ನಿಮ್ಮಗಂಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು Workfront ಇಲ್ಲ ಸೀಲ್ ಕೊಂಡ ಅವಧಿಯನ್ನು EOT ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಬಳಿಕ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮಂಜೂರಿಗೆ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
(4)	ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾವಂತರು (ಯೋ.ನ)

Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore-92

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Scanned by TapScanner